

Comune di **SANT'ELPIDIO A MARE**

Provincia di Fermo

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA METAURO

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

10

Novembre 2014

Ubicazione

Via Metauro
SANT'ELPIDIO A MARE

Identificazione catastale

Foglio 59

Richiedente

**COMUNE DI
SANT'ELPIDIO A MARE**

P. IVA : 00357160449

Progettista

Ing. Franco ALBERTI

Cod. Fisc. LBR FNC 65H09 I324U

Ing. Luca CORAZZA

Cod. Fisc. CRZ LCU 66D22 D542L



Via De Gasperi n°86-63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Tel. e Fax.: 0734.810783

P.IVA 01679170447

CRONOPROGRAMMA LAVORI

	Inizio	Fine	1	Impresa	Note
Allestimento cantiere	01/02/2015	04/02/2015	3	da nominare	Montaggio di tutte le opere necessarie al miglior funzionamento del cantiere
Scavi di sbancamento e fondazione e demolizioni	04/02/2015	25/02/2015	21	da nominare	Rimozione della porzione di terreno franato e scavo per la formazione del piano di posa della palificata e demolizioni opere esistenti
Fondazioni di pali trivellati con tuboforma	25/02/2015	27/03/2015	30	da nominare	Realizzazione della palificata con tiranti a sostegno della paratia
Fondazioni con cordoli in C.A.	27/03/2015	17/04/2015	21	da nominare	Realizzazione di cordolo di collegamento tra i pali di fondazione e cordolo stradale gettato in opera
Posa di pozzetti prefabbricati	17/04/2015	22/04/2015	5	da nominare	Posa in opera di pozzetti di raccordo tra la fognatura esistente e quella da realizzare
Posa di tubazioni fognarie in PVC	22/04/2015	06/05/2015	14	da nominare	Posa in opera di tubazioni in PVC per la deviazione della fognatura esistente
Realizzazione di cordoli e zanelle	06/05/2015	05/06/2015	30	da nominare	Realizzazione zanelle e cordoli e piattaforma in c.a.
Posa barriere di sicurezza	05/06/2015	12/06/2015	7	da nominare	Posa in opera barriera di protezione
Rimozione pali illuminazione	12/06/2015	27/06/2015	15	da nominare	Rimozione pali illuminazione
Scavi di sbancamento e fondazione	27/06/2015	11/07/2015	14	da nominare	Realizzazione dei plinti per i pali da sostituire
Fondazioni con cordoli in C.A.	11/07/2015	25/07/2015	14	da nominare	Realizzazione di plinti di base per pali illuminazione
Scavi per canalizzazione	25/07/2015	01/08/2015	7	da nominare	Scavi per la posa delle nuove linee di tensione per i pali di illuminazione
Posa pali e corpi illuminanti	01/08/2015	11/08/2015	10	da nominare	Posa dei pali di illuminazione e dei corpi illuminanti
Posa linee elettriche e collegamenti	11/08/2015	21/08/2015	10	da nominare	Posa delle linee elettriche e collegamenti pali
Scavi e rinterri eseguiti a mano o con macchinari	21/08/2015	24/08/2015	3	da nominare	Rinterro scavo linea elettrica
Pavimentazioni stradali	24/08/2015	29/08/2015	5	da nominare	Realizzazione di nuova pavimentazione stradale
Smontaggio cantiere	29/08/2015	30/08/2015	1	da nominare	Smontaggio di tutte le opere realizzate per il funzionamento del cantiere

Totale giorni 210