

COMUNE DI MONTECAROTTO

- PROVINCIA DI ANCONA -

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE
INCENDI DELLA STRUTTURA PER ANZIANI SITA A :**

MONTECAROTTO, VIA S. FRANCESCO

PROGETTO ESECUTIVO CRONOPROGRAMMA LAVORI

OPERE PREVISTE:

**EDILI: ADEGUAMENTO VIE DI ESODO, COMPARTIMENTAZIONE;
IMPIANTI : RILEVAZIONE FUMO; ILLUMINAZIONE EMERGENZA;
EVACUAZIONE; ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO E NUOVI
IDRANTI; NASPI, ESTINTORI, SEGNALETICA**

Ancona, ottobre 2014

Durata del cantiere 60 giorni= 8,5 settimane

	LAVORO	NUMERO SETTIMANE
1.	Approntamento cantiere	0,5
2.	Allaccio impianto antincendio	1,5
3.	Smontaggio linee elettriche ed apparecchiature non utilizzate	1
4.	Smontaggio porte ed infissi opere edili compartimentazione	2
5.	Rimontaggio linee elettriche ed installazione nuove porte REI	2
6.	Fori e tracce ed assistenza edile per installazione linee principali e secondarie dei nuovi impianti	1
7.	Distribuzione elettriche impianti elettrici, rivelazione fumo, illuminazione di emergenza evacuazione	1,5
8.	Installazione idranti e naspi	1
9.	Installazione apparecchiature impianti elettrici e speciali, rivelatori fumo, sirene, pulsanti allarme, diffusori sonori ed altoparlanti, plafoniere di emergenza, plafoniere normali	2
10.	Passaggio cavi elettrici nelle tubazioni già predisposte per gli impianti elettrici e speciali	1,5
11.	Installazione centrale rivelazione fumo e centrale diffusione sonora	1
12.	Compartimentazione tubo gas piano seminterrato	1
13.	pitturazione	2
14.	Chiusura e completamento opere edili	2,5
15.	Prove e collaudo di funzionamento	0,5
16.	Smantellamento cantiere	0,5

2 mesi = 60 giorni = 8,5 settimane

Titolo posizione	settimane							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1)								
2)								
3)								
4)								
5)								
6)								
7)								
8)								
9)								
10)								
11)								
12)								
13)								
14)								
15)								
16)								