



# COMUNE DI GROTTAMMARE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Via Matteotti, 69 - Tel. 0735 739218 - 0735 739234 - fax 0735 739248

Area Lavori Pubblici - Responsabile dott. arch. Liliana Ruffini

---

## **Recupero edificio ex Ospedale da destinare a Centro Polivalente. 3° Intervento**

---

---

PROPRIETA'

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

---

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

---

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

**Tav. 13**

DICEMBRE 2015

---

---

**Progettisti**

Arch. Bernardino Novelli

Arch. Valeria Angelini

**Responsabile del Procedimento**

Arch. Liliana Ruffini

---

N	Nome e attività	Durata	1^ settimana							2^ settimana							3^ settimana							4^ settimana							5^ settimana							6^ settimana												
			01	02	03	04	05	06	07	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38										
A	Piano Primo		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M										
1	Sistemazione cantiere	4 gg																																																
2	Infilaggio cavi elettrici e macchine trat. aria	10 gg																																																
3	Realizzazione bagni (opere edili)	15 gg																																																
4	Posa in opera sanitari bagni	9 gg																																																
5	Posa in opera porte	6 gg																																																
6	Posa in opera controsoffitti	8 gg																																																
7	Tinteggiatura	10 gg																																																
B	Piano Secondo																																																	
8	Impianto elettrico	17 gg																																																
9	Impianto meccanico	20 gg																																																
10	Posa in opera cartongesso	15 gg																																																
11	Realizzazione bagno (opere edili)	7 gg																																																
12	Posa in opera sanitari bagni	6 gg																																																
13	Posa in opera porte	7 gg																																																
14	Posa in opera controsoffitti	13 gg																																																
15	Tinteggiatura	10 gg																																																
C	Piano Sottotetto																																																	
16	Impianti tecnologici	15 gg																																																
17	Cartongesso e controsoffitti	17 gg																																																
18	Realizzazione bagno (opere edili)	7 gg																																																
19	Posa in opera sanitari bagni	6 gg																																																
20	Tinteggiatura	8 gg																																																
	TOTALE	210 gg																																																







