

# Comune di Francavilla d'Ete

## Provincia di Fermo

**INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E  
RIQUALIFICAZIONE  
FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO SISMICO  
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA VIA DIDARI  
L. 128/2013 - D.M. 23.01.2015 - DGR n. 124 del 02.03.2015**

### PROGETTO ESECUTIVO

**Committente: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete,  
Piazza Vittorio Emanuele II n. 34, 63816 Francavilla d'Ete**

**Tavola  
21b**

**Cronoprogramma**

**Progettista e Direttore Lavori  
Ing. Marco Ramadori  
via Mazzini n.3, 63833 Montegiorgio  
Tel. e Fax 0734962399 - mobile: 3356375851  
e-mail:marco.ram@libero.it - pec:  
marco.ramadori@ingpec.eu**

**Responsabile del procedimento: Sindaco Carolini Nicola**

**Marzo 2015**

N. ord.	Cod.	Attività	n° giorno iniziale	Fine	Durata gg.
1	a	Consegna dei lavori	0	1	1
2	b	Allestimento cantiere ed installazione segnaletica lavori edili esterni	1	5	4
3	c	Sabato – Domenica	5	7	2
4	d	Intonaco armato	7	12	5
5	e	Sabato – Domenica	12	14	2
6	f	Intonaco armato	14	19	5
7	g	Sabato – Domenica	19	21	2
8	h	Intonaco armato	21	26	5
9	i	Sabato – Domenica	26	28	2
10	l	Intonaco armato	28	33	5
11	m	Sabato – Domenica	33	35	2
12	n	Intonaco armato	35	40	5
13	o	Sabato – Domenica	40	42	2
14	p	Ispessimento muri	42	47	5
15	q	Sabato – Domenica	47	49	2
16	r	Ispessimento muri	49	54	5
17	s	Sabato – Domenica	54	56	2
18	t	Ispessimento muri e istallazione tiranti	56	61	5
19	u	Sabato – Domenica	61	63	2
20	v	Rifacimento servizi igienico sanitari	63	68	5
21	z	Sabato – Domenica	68	70	2
22	A	Rifacimento servizi igienico sanitari	70	75	5
23	B	Sabato – Domenica	75	77	2
24	C	Rifacimento servizi igienico sanitari	77	82	5
25	D	Sabato – Domenica	82	84	2
26	E	Smontaggio infissi	84	89	5
27	F	Sabato – Domenica	89	91	2
28	G	Smontaggio infissi	89	94	5
29	H	Sabato – Domenica	94	96	2
30	I	Montaggio infissi	96	101	5
31	L	Sabato – Domenica	101	103	2
32	M	Montaggio infissi	103	108	5
33	N	Sabato – Domenica	108	110	2
34	O	Montaggio infissi	110	115	5
35	P	Sabato – Domenica	115	117	2
36	Q	Posa in opera battiscopa	117	122	5
37	R	Sabato – Domenica	122	124	2
38	S	Posa in opera battiscopa	124	129	5
39	T	Sabato – Domenica	129	131	2
40	U	Intonaci e tinteggiature	131	136	5
41	V	Sabato – Domenica	136	138	2
42	Z	Tinteggiature	138	143	5
43	a	Sabato – Domenica	143	145	2
44	b	Tinteggiature e smobilizzo cantiere	145	150	5
% Avanzamento Lavori					
TC					
150					
naturali consecutivi					
gg. ( 9 gg. andam.stag. sfavor.)					
DURATA (gg)					
a					
b					
c					
d					
e					
f					
g					
h					
i					
l					
m					
n					
o					
p					
q					
r					
s					
t					
u					
v					
z					
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
150					