




Comune di Petritoli

Provincia di Fermo



Riqualificazione della palestra polivalente
con rifacimento dell'intero pacchetto di copertura

Progetto Esecutivo

Elaborato 12.0	Descrizione Cronoprogramma	Scala
Data Marzo 2018	Progettista Ing. Americo Procaccini	

Comune di Petritoli

Provincia di Fermo


CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACIMENTO DELL'INTERO PACCHETTO DI COPERTURA

COMMITTENTE: COMUNE DI PETRITOLI

Petritoli, 15/03/2018

Il Tecnico
(Ing. Americo Procaccini)



Comune di Petritoli

Provincia di Fermo

Tabella Attività

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACIMENTO DELL'INTERO PACCHETTO DI COPERTURA

COMMITTENTE: COMUNE DI PETRITOLI

Petritoli, 15/03/2018

Il Tecnico
(Ing. Americo Procaccini)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
ALLESTIMENTI CANTIERE	0,00	0,00	09/07/2018	11/07/2018	3	3
RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE	4'680,00	2,75	12/07/2018	18/07/2018	5	7
POSA IN OPERA ARCA RECCI	51'967,20	30,57	19/07/2018	20/08/2018	22	33
POSA IN OPERA TAVOLATO LAMELLARE	31'246,20	18,38	06/08/2018	10/09/2018	25	36
POSA IN OPERA ISOLAMENTO TERMICO	22'467,60	13,22	03/09/2018	18/09/2018	12	16
POSA IN OPERA MEMBRANA TERMOPLASTICA IN PVC	44'082,00	25,93	12/09/2018	25/09/2018	10	14
POSA IN OPERA TAMPONATURA IN PANNELLI SANDWICH	12'252,00	7,21	24/09/2018	02/10/2018	7	9
OPERA DI LATTONERIA E RIFINITURE VARIE	3'300,00	1,94	03/10/2018	08/10/2018	4	6
SMOBILIZZO CANTIERE	0,00	0,00	09/10/2018	10/10/2018	2	2
<p>Petritoli, 15/03/2018</p> <p>il Tecnico Ing. Americo Procaccini</p>						

Comune di Petritoli

Provincia di Fermo

Tabella Date e Importi

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACIMENTO DELL'INTERO PACCHETTO DI COPERTURA

COMMITTENTE: COMUNE DI PETRITOLI

Petritoli, 15/03/2018

Il Tecnico
(Ing. Americo Procaccini)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
12/07/2018	936,00	936,00	0,55
13/07/2018	936,00	1'872,00	1,10
16/07/2018	936,00	2'808,00	1,65
17/07/2018	936,00	3'744,00	2,20
18/07/2018	936,00	4'680,00	2,75
19/07/2018	2'362,15	7'042,15	4,14
20/07/2018	2'362,15	9'404,29	5,53
23/07/2018	2'362,15	11'766,44	6,92
24/07/2018	2'362,15	14'128,58	8,31
25/07/2018	2'362,15	16'490,73	9,70
26/07/2018	2'362,15	18'852,87	11,09
27/07/2018	2'362,15	21'215,02	12,48
30/07/2018	2'362,15	23'577,16	13,87
31/07/2018	2'362,15	25'939,31	15,26
01/08/2018	2'362,15	28'301,45	16,65
02/08/2018	2'362,15	30'663,60	18,04
03/08/2018	2'362,15	33'025,75	19,43
06/08/2018	3'611,99	36'637,74	21,55
07/08/2018	3'611,99	40'249,73	23,68
08/08/2018	3'611,99	43'861,73	25,80
09/08/2018	3'611,99	47'473,72	27,93
10/08/2018	3'611,99	51'085,71	30,05
13/08/2018	3'611,99	54'697,71	32,18
14/08/2018	3'611,99	58'309,70	34,30
16/08/2018	3'611,99	61'921,69	36,43
17/08/2018	3'611,99	65'533,69	38,55
20/08/2018	3'611,99	69'145,68	40,68
21/08/2018	1'249,85	70'395,53	41,41
22/08/2018	1'249,85	71'645,38	42,15
23/08/2018	1'249,85	72'895,22	42,88
24/08/2018	1'249,85	74'145,07	43,62
27/08/2018	1'249,85	75'394,92	44,35
28/08/2018	1'249,85	76'644,77	45,09
29/08/2018	1'249,85	77'894,62	45,82
30/08/2018	1'249,85	79'144,46	46,56
31/08/2018	1'249,85	80'394,31	47,29
03/09/2018	3'122,15	83'516,46	49,13
04/09/2018	3'122,15	86'638,61	50,97
05/09/2018	3'122,15	89'760,76	52,80
06/09/2018	3'122,15	92'882,90	54,64
07/09/2018	3'122,15	96'005,05	56,48
10/09/2018	3'122,15	99'127,20	58,31
11/09/2018	1'872,30	100'999,50	59,41
12/09/2018	6'280,50	107'280,00	63,11
13/09/2018	6'280,50	113'560,50	66,80
14/09/2018	6'280,50	119'841,00	70,50
17/09/2018	6'280,50	126'121,50	74,19
18/09/2018	6'280,50	132'402,00	77,89
19/09/2018	4'408,20	136'810,20	80,48
20/09/2018	4'408,20	141'218,40	83,07
21/09/2018	4'408,20	145'626,60	85,67

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
24/09/2018	6'158,49	151'785,09	89,29
25/09/2018	6'158,49	157'943,57	92,91
26/09/2018	1'750,29	159'693,86	93,94
27/09/2018	1'750,29	161'444,14	94,97
28/09/2018	1'750,29	163'194,43	96,00
01/10/2018	1'750,29	164'944,71	97,03
02/10/2018	1'750,29	166'695,00	98,06
03/10/2018	825,00	167'520,00	98,54
04/10/2018	825,00	168'345,00	99,03
05/10/2018	825,00	169'170,00	99,51
08/10/2018	825,00	169'995,00	100,00
Petritoli, 15/03/2018 <div> il Tecnico Ing. Americo Procaccini </div>			