

**COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA  
DISSESTO STRADA COMUNALE VIA F.P. ANGELLOTTI**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

DESCRIZIONE:

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

DATA: 19.11.2014

PROGETTISTA:

**ING. FRANCESCO TROVARELLI**

COMMITTENTE:

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

**ARCH. ANTONELLA STUZZICA**

# ALLEGATO "A"

Comune di Acquaviva Picena  
Provincia di AP

## DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Pronto intervento per messa in sicurezza dissesto su strada comunale via F. P. Angellotti

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**CANTIERE:** via F. P. Angellotti, Acquaviva Picena (AP)

Ascoli Piceno, 19/11/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(Ingegnere Trovarelli Francesco)

---

per presa visione  
IL COMMITTENTE  
(Responsabile Area LL. PP. e Ambiente Arch. Stuzzica Antonella)

---

Ingegnere Trovarelli Francesco  
Via Alessandria n.12  
63100 Ascoli Piceno (AP)  
0736 343758 - 0736 343758  
trovarelli.ing@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	5	5	12/01/2015	16/01/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	5	5	12/01/2015	16/01/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	5	5	12/01/2015	16/01/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	5	5	12/01/2015	16/01/2015
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	5	5	12/01/2015	16/01/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	5	5	12/01/2015	16/01/2015
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	5	5	12/01/2015	16/01/2015
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	1	1	5	5	12/01/2015	16/01/2015
<b>LAVORAZIONI PRELIMINARI</b>						
Rimozione di piante ed arbusti	1	1	3	3	19/01/2015	21/01/2015
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	1	1	22/01/2015	22/01/2015
Scavo a sezione ristretta	1	1	1	1	23/01/2015	23/01/2015
<b>PARATIA DI PALI TRIVELLATI</b>						
Perforazioni per pali trivellati	1	1	7	9	26/01/2015	03/02/2015
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	1	7	9	26/01/2015	03/02/2015
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	1	7	9	26/01/2015	03/02/2015
Getto magrone	1	1	1	1	04/02/2015	04/02/2015
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	1	12	16	05/02/2015	20/02/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	1	4	4	23/02/2015	26/02/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	1	1	27/02/2015	27/02/2015
<b>LAVORI VARI DI FINITURA E SISTEMAZIONE</b>						
Rinterro di scavo	1	1	1	1	02/03/2015	02/03/2015
Riprofilatura del terreno	1	1	1	1	02/03/2015	02/03/2015
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	4	4	03/03/2015	06/03/2015
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	1	1	09/03/2015	09/03/2015
Montaggio di guard-rails	1	1	1	1	10/03/2015	10/03/2015
Posa di segnali stradali	1	1	1	1	11/03/2015	11/03/2015
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	1	1	1	12/03/2015	12/03/2015
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	13/03/2015	13/03/2015

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Fondazioni speciali, opere in c.a., opere stradal

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	05 Gen 15					12 Gen 15					19 Gen 15					26 Gen 15				
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>	5 g																				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5 g	Z1				5															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z1				5															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g	Z1				5															
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g	Z1				5															
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g	Z1				5															
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5 g	Z1				5															
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g	Z1				5															
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni	5 g	Z1				5															
<b>LAVORAZIONI PRELIMINARI</b>	5 g																				
Rimozione di piante ed arbusti	3 g									Z1		3									
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g													Z1		1					
Scavo a sezione ristretta	1 g														Z1		1				
<b>PARATIA DI PALI TRIVELLATI</b>	25 g																				
Perforazioni per pali trivellati	7 g																	Z1		7	
Posa ferri di armatura per pali trivellati	7 g																	Z1		7	
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	7 g																	Z1		7	
Getto magrone	1 g																				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	12 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	4 g																				
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g																				
<b>LAVORI VARI DI FINITURA E SISTEMAZIONE</b>	9 g																				
Rinterro di scavo	1 g																				
Riprofilatura del terreno	1 g																				
Cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g																				
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g																				
Montaggio di guard-rails	1 g																				
Posa di segnali stradali	1 g																				
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g																				
<b>LEGENDA Zona:</b>																					
Z1 = ZONA UNICA																					

