



COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

AREA 4 - PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA A. MORO

PROGETTO ESECUTIVO



PROGETTISTA: Geom. Pierluigi Persichini
Ing. Sandra Gennarettini

R.U.P. Arch. Monica Illuminati

Settembre 2014

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAV. 12

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONE	INIZIO	FINE	N. GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
TRATTO 1			
Installazione cantiere	09/12/14	09/12/14	1
FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 1 CORSIA 1			
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	10/12/14	10/12/14	1
rimozione dei cordoli esistenti dei marciapiedi	11/12/14	11/12/14	1
demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via	12/12/14	13/12/14	2
REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 1 CORSIA 1			
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato	14/12/14	15/12/14	2
realizzazione di nuove zanelle in c.a.	16/12/14	17/12/14	2
SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 1 CORSIA 1			
sistemazione in quota dei pozzetti esistenti	18/12/14	19/12/14	2
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 1 CORSIA 1			
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	20/12/14	22/12/14	3
FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 1 CORSIA 2			
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	23/12/14	23/12/14	1
rimozione dei cordoli esistenti dei marciapiedi	24/12/14	24/12/14	1
demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via	25/12/14	29/12/14	5
REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 1 CORSIA 2			
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato	30/12/14	31/12/14	2
realizzazione di nuove zanelle in c.a.	01/01/15	03/01/15	3
SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 1 CORSIA 2			
sistemazione in quota dei pozzetti esistenti	04/01/15	05/01/15	2
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 1 CORSIA 2			
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	06/01/15	08/01/15	3
REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI TRATTO 1			
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso	09/01/15	09/01/15	1
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del nuovo manto stradale	10/01/15	11/01/15	2
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della pavimentazione stradale	12/01/15	13/01/15	2

TRATTO 2			
FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 2 CORSIA 1			
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	14/01/15	14/01/15	1
rimozione dei cordoli esistenti dei marciapiedi	15/01/15	15/01/15	1
demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via	16/01/15	17/01/15	2
REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 2 CORSIA 1			
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato	18/01/15	19/01/15	2
realizzazione di nuove zanelle in c.a.	20/01/15	20/01/15	1
SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 2 CORSIA 1			
sistemazione in quota dei pozzetti esistenti	21/01/15	21/01/15	1
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 2 CORSIA 1			
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	22/01/15	22/01/15	1
FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 2 CORSIA 2			
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	23/01/15	23/01/15	1
rimozione dei cordoli esistenti dei marciapiedi	24/01/15	24/01/14	1
demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via	25/01/15	26/01/15	2
REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 2 CORSIA 2			
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato	27/01/15	27/01/15	1
realizzazione di nuove zanelle in c.a.	28/01/15	28/01/15	1
SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 2 CORSIA 2			
sistemazione in quota dei pozzetti esistenti	29/01/15	29/01/15	1
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 2 CORSIA 2			
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	30/01/15	30/01/15	1
REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI TRATTO 2			
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso	31/01/15	01/02/15	2
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del nuovo manto stradale	02/02/15	02/02/15	1
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della pavimentazione stradale	03/02/15	03/02/15	1

TRATTO 3			
FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 3 CORSIA 1			
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	04/02/15	05/02/15	2
rimozione dei cordoli esistenti dei marciapiedi	06/02/15	07/02/15	2
demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via	08/02/15	09/02/15	2
REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 3 CORSIA 1			
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato	10/02/15	11/02/15	2
realizzazione di nuove zanelle in c.a.	12/02/15	13/02/15	2
SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 3 CORSIA 1			
sistemazione in quota dei pozzetti esistenti	14/02/15	14/02/15	1
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 3 CORSIA 1			
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	15/02/15	16/02/15	2
FRESATURE, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI TRATTO 3 CORSIA 2			
fresatura della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	17/02/15	17/02/15	1
rimozione dei cordoli esistenti dei marciapiedi	18/02/15	19/02/15	2
demolizione delle attuali zanelle presenti lungo la via	20/02/15	21/02/15	2
REALIZZAZIONE DI CORDOLI E ZANELLE TRATTO 3 CORSIA 2			
fornitura e posa in opera di nuovi cordoli prefabbricati in cls vibrato	22/02/15	23/02/15	2
realizzazione di nuove zanelle in c.a.	24/02/15	25/02/15	2
SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI TRATTO 3 CORSIA 2			
sistemazione in quota dei pozzetti esistenti	26/02/15	27/02/15	2
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SUI MARCIAPIEDI TRATTO 3 CORSIA 2			
realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso	28/02/15	01/03/15	2
REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI TRATTO 3			
Scavo per formazione nuova massicciata nel tratto avvallato	02/03/15	02/03/15	1
Formazione di nuova massicciata stradale nel tratto avvallato	03/03/15	03/03/15	1
fresatura della pavimentazione della sede stradale in conglomerato bituminoso	04/03/15	04/03/15	1
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso per la formazione del primo strato del nuovo manto stradale	05/03/15	05/03/15	1
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo tappetino, come elemento di finitura della pavimentazione stradale	06/03/15	06/03/15	1
Smobilizzo cantiere	07/03/15	08/03/15	2
TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI			90

