

# COMUNE DI SMERILLO

(Provincia di Fermo)




## PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE



### TAV. 8 CRONOPROGRAMMA

Arch. GIULIANO COLTRINARI



## PROGETTO ESECUTIVO

“COMPLETAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE”

### ***CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO***

Art. 40 DPR 207/2010

**Durata dei lavori previsti dal capitolato speciale d'appalto giorni 365**

Fase	Denominazione	Giorno inizio	Giorno fine	Data Inizio	Data Fine
001	allestimento cantiere	1	8		
002	Demolizioni di tramezzature e pavimenti	9	17		
003	Nuove partizioni interne	18	30		
004	Impianti elettrici, termici, idrici, sanitari	31	121		
005	Massetti interni e riprese varie	122	160		
006	Intonaci interni	161	200		
007	Pavimenti e rivestimenti	201	290		
008	Infissi esterni	291	305		
009	Tinteggiature interne e trattamenti parti lignee	306	340		
010	Montaggio sanitari e rubinetterie	341	351		
011	sistemazioni esterne	352	365		

Amandola li 16-09-2013

Arch. ~~Giuliano~~ Coltrinari

