

Comune di Monteprandone
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Completamento lavori presso scuola elementare e materna del capoluogo sita in
Via Borgo da Monte

COMMITTENTE: Comune di Monteprandone.

CANTIERE: Via Borgo da Monte, Monteprandone (AP)

San Benedetto del Tronto, 22/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Core Ilaria)

per presa visione




































IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento - Geometra Rossi Stefano)

Ingegnere Core Ilaria

Via Abruzzi, 10
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel.: 328-9245074 - Fax: 0735-82200
E-Mail: ilaria.core@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1		Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settimana 6				Settimana 7				Settimana 8				Settimana 9																								
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Allestimento del cantiere	5 g																																																							
Preparazione delle aree di cantiere	1 g																																																							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																																																							
Apprestamenti del cantiere	5 g																																																							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	1 g																																																							
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g																																																							
Montaggio della gru a torre	3 g																																																							
Impianti di servizio del cantiere	1 g																																																							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g																																																							
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g																																																							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																																																							
Demolizioni e rimozioni	27 g																																																							
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g																																																							
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici	9 g																																																							
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	4 g																																																							
Rimozione di serramenti interni	3 g																																																							
Opere in copertura	44 g																																																							
Realizzazione cordolo in calcestruzzo armato	8 g																																																							
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	6 g																																																							
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	6 g																																																							
Montaggio di tavolame in legno lamellare	7 g																																																							
Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali	4 g																																																							
Impermeabilizzazione di coperture	3 g																																																							
Posa di manto di copertura in tegole	5 g																																																							
Realizzazione di opere di lattoneria	1 g																																																							
Opere in facciata	18 g																																																							
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	10 g																																																							
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	4 g																																																							
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g																																																							
Impianti antincendio	28 g																																																							
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	2 g																																																							
Scavo a sezione obbligata	1 g																																																							
Posa della cisterna per impianto antincendio	1 g																																																							
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g																																																							
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianti	3 g																																																							
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	3 g																																																							
Realizzazione di impianto elettrico	4 g																																																							
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti	3 g																																																							
Montaggio di porte tagliafuoco	1 g																																																							
Opere edili interne	26 g																																																							
Realizzazione di tramezzature interne	2 g																																																							
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	6 g																																																							
Formazione di massetto per pavimenti interni	8 g																																																							
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	5 g																																																							
Montaggio di porte interne	2 g																																																							
Tinteggiatura di superfici interne	3 g																																																							
Smobilizzo del cantiere	3 g																																																							
LEGENDA Zona:																																																								

