

Comune di Monteprandone
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Completamento lavori presso scuola elementare e materna del capoluogo sita in
Via Borgo da Monte

COMMITTENTE: Comune di Monteprandone.

CANTIERE: Via Borgo da Monte, Monteprandone (AP)

San Benedetto del Tronto, 22/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Core Ilaria)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento - Geometra Rossi Stefano)

Ingegnere Core Ilaria

Via Abruzzi, 10
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel.: 328-9245074 - Fax: 0735-82200
E-Mail: ilaria.core@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55						
Allestimento del cantiere	5 g	<div></div>																																																														
Preparazione delle aree di cantiere	1 g	<div></div>																																																														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantieri	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Apprestamenti del cantiere	5 g	<div></div>																																																														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g	<div>Z1</div>																																																														
Montaggio della gru a torre	3 g	<div>Z1</div>																																																														
Impianti di servizio del cantiere	1 g	<div></div>																																																														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Realizzazione di impianto di protezione da scariche attr	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Demolizioni e rimozioni	27 g	<div></div>																																																														
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi r	9 g	<div>Z1</div>																																																														
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	4 g	<div>Z1</div>																																																														
Rimozione di serramenti interni	3 g	<div>Z1</div>																																																														
Opere in copertura	44 g	<div></div>																																																														
Realizzazione cordolo in calcestruzzo armato	8 g	<div>Z1</div>																																																														
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	6 g	<div>Z1</div>																																																														
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	6 g	<div>Z1</div>																																																														
Montaggio di tavolame in legno lamellare	7 g																																																															
Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzont	4 g																																																															
Impermeabilizzazione di coperture	3 g																																																															
Posa di manto di copertura in tegole	5 g																																																															
Realizzazione di opere di lattoneria	1 g																																																															
Opere in facciata	18 g																																																															
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	10 g																																																															
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	4 g																																																															
Tinteggiatura di superfici esterne	4 g																																																															
Impianti antincendio	28 g	<div></div>																																																														
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	2 g	<div>Z1</div>																																																														
Scavo a sezione obbligata	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Posa della cisterna per impianto antincendio	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impiant	3 g	<div>Z1</div>																																																														
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto ar	3 g	<div>Z1</div>																																																														
Realizzazione di impianto elettrico	4 g																																																															
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti	3 g	<div>Z1</div>																																																														
Montaggio di porte tagliafuoco	1 g	<div>Z1</div>																																																														
Opere edili interne	26 g	<div></div>																																																														
Realizzazione di tramezzature interne	2 g	<div>Z1</div>																																																														
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontal	6 g	<div>Z1</div>																																																														
Formazione di massetto per pavimenti interni	8 g	<div>Z1</div>																																																														
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	5 g	<div>Z1</div>																																																														
Montaggio di porte interne	2 g	<div>Z1</div>																																																														
Tinteggiatura di superfici interne	3 g																																																															
Smobilizzo del cantiere	3 g																																																															
LEGENDA Zona:																																																																

