



Regione Marche

Provincia di Ascoli Piceno

## COMUNE DI MONTEPRANDONE

### INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

*Santuario di S. Giacomo della Marca*

*Elaborato:*

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

*Proprietà: COMUNE DI  
MONTEPRANDONE*

*IL COMMITTENTE  
Comune di Monteprandone*

*IL PROGETTISTA  
Dott. Ing. Daniele Guidotti*

*Ubicazione:  
Via Madonna delle Grazie*

*DATA: Dicembre 2015*

*AUTORIZZAZIONI:*

*VISTO:*

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Allestimento del cantiere</b>						
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	2	04/04/2016	05/04/2016
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	3	3	06/04/2016	08/04/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	3	3	06/04/2016	08/04/2016
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	3	3	06/04/2016	08/04/2016
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	3	3	06/04/2016	08/04/2016
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	3	3	06/04/2016	08/04/2016
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	3	3	06/04/2016	08/04/2016
<b>Montaggio e smontaggio ponteggi</b>						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	5	5	11/04/2016	15/04/2016
	1	1	4	6	22/07/2016	27/07/2016
<b>Rimozione di manti di copertura e opere complementari</b>						
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	1	5	5	18/04/2016	22/04/2016
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	1	1	1	22/04/2016	22/04/2016
Smontaggio di solaio copertura in legno	1	1	2	2	26/04/2016	27/04/2016
	1	1	2	2	17/05/2016	18/05/2016
<b>Coperture in legno</b>						
Montaggio di capriate in legno	1	1	4	6	28/04/2016	03/05/2016
	1	1	4	6	19/05/2016	24/05/2016
Montaggio di arcarecci in legno	1	1	2	2	04/05/2016	05/05/2016
	1	1	2	2	25/05/2016	26/05/2016
Montaggio di travicelli e pannelle	1	1	5	7	06/05/2016	12/05/2016
	1	1	5	8	27/05/2016	03/06/2016
Formazione di rasatura per coperture	1	1	2	4	13/05/2016	16/05/2016
	1	1	2	2	06/06/2016	07/06/2016
<b>Isolamenti termici e acustici</b>						
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	1	1	3	3	08/06/2016	10/06/2016
<b>Opere di lattoneria</b>						
Realizzazione di opere di lattoneria	1	1	2	2	13/06/2016	14/06/2016
<b>Impermeabilizzazioni</b>						
Impermeabilizzazione di coperture	1	1	3	3	15/06/2016	17/06/2016
<b>Manti di copertura</b>						
Posa di manto di copertura in tegole	1	1	5	5	20/06/2016	24/06/2016
Riparazione di manto di copertura in tegole	1	1	3	3	26/07/2016	28/07/2016
Pulitura e consolidamento volta in camorcanna	1	1	5	5	20/06/2016	24/06/2016
<b>Murature esterne</b>						
Cuci scuci	1	1	4	4	27/06/2016	30/06/2016

**Tabella Analitica Gantt**

Scarnitura di vecchie malte ammalorate	1	1	4	6	01/07/2016	06/07/2016
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura	1	1	6	8	07/07/2016	14/07/2016
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	1	1	3	3	18/07/2016	20/07/2016
<b>Ripristini di infissi in legno</b>						
Riparazione di infissi in legno	1	1	1	1	21/07/2016	21/07/2016
<b>Ripristini di pitturazioni</b>						
Raschiatura di vecchie pitture a mano	1	1	4	4	11/07/2016	14/07/2016
Ripresa di intonaci interni	1	1	1	1	15/07/2016	15/07/2016
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	4	4	25/07/2016	28/07/2016
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	4	29/07/2016	01/08/2016

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = Opere Edili

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

