

Provincia di Ancona

Comune di Osimo



PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
"LA CONFLUENZA", IN VIA CAPANNE N.11 AD OSIMO (AN).

PROGETTISTA

Dott.Arch. Sauro PELONARA
Via A. De Gasperi, 61 - Agugliano

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.Arch. Viviana CARAVAGGI

PROGETTO ESECUTIVO Cronoprogramma dei lavori	TAV. E
File:	Data: Novembre 2015 Scala:



PELONARA ARCHITETTI ASSOCIATI

via A. De Gasperi n. 61 - 60020 Agugliano - P.IVA 02640190423

email: silvia.pelonara@gmail.com - arch.sauropelonara@libero.it

Tel.: 339 1313602 - 333 9368228 - 071 908020

COMMITTENTE **COMUNE DI OSIMO**
Piazza del Comune n.1
C.F. 00384350427

PROGETTO **Progetto di ristrutturazione con rifacimento della copertura del Centro di Educazione Ambientale "La Confluenza" in Via Capanne n.11 ad Osimo.**

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Lavori	Periodo	Importo lavori	
1) Scavi a sezione obbligata a macchina	29/02/2016 – 03/03/2016	€	430,02
2) Scavi a sezione obbligata a mano	02/03/2016 – 04/03/2016	€	547,64
3) Demolizioni tramezzi	04/03/2016 – 05/03/2016	€	419,68
4) Sottomurazioni	07/03/2016 – 16/03/2016	€	2.269,34
5) Fondazioni in cls armato	11/03/2016 – 23/03/2016	€	3.553,57
6) Marciapiedi	11/03/2016 – 23/03/2016	€	2.203,48
7) Scale cls armato	20/03/2016 – 25/03/2013	€	1.054,17
8) Allestimento cantiere	23/03/2016 – 30/04/2016	€	5.837,13
9) Smantellamento manto di copertura	25/03/2016 – 02/04/2016	€	4.251,52
10) Smontaggio tetto in legno	25/03/2016 – 02/04/2016	€	8.022,40
11) Setti in calcestruzzo	31/03/2016 – 06/04/2016	€	7.915,05
12) Copertura in legno	02/04/2016 – 19/04/2016	€	32.487,77
13) Massetto in cls	13/04/2016 – 19/04/2016	€	2.544,54
14) Muratura in mattoni	18/04/2016 – 22/04/2016	€	1.520,47
15) Intonaco esterno	20/04/2016 – 27/04/2016	€	932,15
Totale		€	73.988,93

Agugliano, Novembre 2015

Il Progettista

Arch. Sauro PELONARA