

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE
SANT'EGIDIO - CASA VECCIA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DATA: 8 OTTOBRE 2015

REV 00

DESCRIZIONE:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA:

.....
ING. FRANCESCO TROVARELLI

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

.....
ARCH. CATERINA MARGIONE

ALLEGATO "A"

Comune di Monsampolo del Tronto
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di pronto intervento strada comunale S. Egidio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto.

CANTIERE: strada comunale S. Egidio, Monsampolo del Tronto (AP)

Ascoli Piceno, 08/10/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Trovarelli Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco pro tempore Caioni Pierluigi)

Ingegnere Trovarelli Francesco

via Alessandria 12
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel.: 0736-343758 - Fax: 0736-343758
E-Mail: trovarelli.ing@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Cantiere stradale						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	3	3	11/01/2016	13/01/2016
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1	3	3	11/01/2016	13/01/2016
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	1	3	3	11/01/2016	13/01/2016
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	1	3	3	11/01/2016	13/01/2016
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	3	3	11/01/2016	13/01/2016
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	2	14/01/2016	15/01/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	2	2	14/01/2016	15/01/2016
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	2	2	14/01/2016	15/01/2016
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	1	2	2	14/01/2016	15/01/2016
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	2	2	14/01/2016	15/01/2016
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1	2	2	14/01/2016	15/01/2016
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	2	2	14/01/2016	15/01/2016
Rimozione muro in blocchi prefabbricati						
Rimozione di blocchi in cls	1	1	1	1	18/01/2016	18/01/2016
Lavori di sbancamento						
Scavo di sbancamento	1	1	1	1	19/01/2016	19/01/2016
Realizzazione di soletta di fondazione						
Scavo a sezione ristretta	1	1	1	1	19/01/2016	19/01/2016
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	1	2	2	20/01/2016	21/01/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	1	2	4	22/01/2016	25/01/2016
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	1	1	26/01/2016	26/01/2016
Realizzazione di muro a gabbioni						
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	1	18	24	27/01/2016	19/02/2016
Realizzazione drenaggio e rinterro						
Realizzazione drenaggio a tergo dei blocchi di cls	1	1	1	1	22/02/2016	22/02/2016
Rinterro di scavo	1	1	1	1	22/02/2016	22/02/2016
Riprofilatura del terreno	1	1	2	2	23/02/2016	24/02/2016
Sistemazione piattaforma stradale						
Formazione di fondazione stradale	1	1	1	1	25/02/2016	25/02/2016
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	1	1	26/02/2016	26/02/2016
Riprofilatura e posa georete scarpata di monte						
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	1	5	5	29/02/2016	04/03/2016
Posa di geostuoia	1	1	4	4	07/03/2016	10/03/2016
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	11/03/2016	11/03/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

